

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปืาะ

อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๐ (สายจากเส้นแยกคอนปู้ตา หมู่ที่ ๑๐ - ทำนบร่องค้ำน้อย หมู่ที่๕	๑๑๖,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๒ (สายเส้นตะวันออกหมู่บ้านถึงคลองส่งน้ำ)	๒๒๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ (สายร่องปู้ตา - ต่อเขตตำบลเสียว)	๑๒๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๗ (สายหน้าบ้านนางด้ว แก้วกล้า - ป่าช้า)	๓๕๑,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๕๑,๐๐๐	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๙ (สายจากคลองส่งน้ำ - ร่องตาตะ)	๒๖๑,๕๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๖๑,๕๐๐	กองช่าง	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนางสมยศ แพงยา - นายวิวัฒน์ ทุมพัฒน์)	๑๐๔,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนางสมยศ แพงยา - โรงเรียน บ้านม่วง)	๕๘,๕๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๘,๕๐๐	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (สายแยกบ้านโนนลาน-โนน ใหม่)	๒๑๖,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐	กองช่าง	-
๙	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (สายข้างโรงเรียนบ้านโนน ลาน-ตากแดด)	๑๖๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ (สาย บ้านหมากยาง-บ้านโนนลาน ข้าง คลองส่งน้ำ)	๒๑๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมากยาง หมู่ที่๓ (สายหน้าบ้านนางวิบูลย์ศรี เสนาหา - บ้านนางเบ็ญ ศรีหาบุญ ทัน)	๓๐๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ (สาย จาก รพ.สต.บ้านม่วง - แยกไป บ้านตลาด	๒๔๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๓	โครงการวางท่อ PVC หมู่ที่๑๓ (สายนา นางสาวพินดา แพงยา - นานางเพียง จันทรโท)	๒๗๓,๖๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๗๓,๖๐๐	กองช่าง	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่๘ (สายทางหลวง หมายเลข ๒๓๔๔ บ้านนายขันตรี งามศิริ (ทิศเหนือหมู่บ้าน) - ถนนทาง หลวงหมายเลข ๔๐๑๗	๘๗๒,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๘๗๒,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่๑๒ (จากสวน นายมนตรี กุมพล - คลอง ชลประทาน	๑๕๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่๑๒ (เส้นดอนปู่ตา - บ้านโนนแดง หมู่ที่๕)	๘๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่๘ สายทางหลวงชนบท (สายบ้านโซเลง - นานาย บุญยัง ดวงไชย	๖๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๘	โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๑๙	โครงการพัฒนาคุณภาพทาง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๒๐	โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยของเด็ก	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๒๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ปฐมวัยด้วยการแข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๒๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๗๓,๔๔๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ สอนรายหัว) เด็กจำนวน ๓๖ คน คนละ ๒,๐๔๐ บาท/ปี	๓๗,๐๐๐	๔๔๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙
๒๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๓๖ บาท/คน ๒๔๕ วัน	๓๑๗,๕๒๐	๑.ศพด. อบต.เป่าชะ จำนวน ๕ คน ๒.ศพด. วัดบ้านม่วง จำนวน ๑๖ คน ๓.ศพด.วัดบ้านโนนลาน จำนวน ๑๒ คน ๔.ศพด.วัดบ้านหมากยาง จำนวน ๓ คน	๑๖๑,๓๗๒	๑๕๖,๑๔๘	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙
๒๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ๓-๕ปี)	๑๙,๓๙๐	๑.ศพด. อบต.เป่าชะ จำนวน๒คน เป็นเงิน๒,๗๗๐บาท ๒.ศพด. วัดบ้านม่วง จำนวน ๙ คน เป็นเงิน๑๒,๔๖๕บาท ๓.ศพด.วัดบ้านโนนลาน จำนวน ๒ คน เป็นเงิน ๒,๗๗๐บาท ๔.ศพด.วัดบ้านหมากยาง จำนวน ๑ คน เป็นเงิน๑,๓๘๕ บาท	๑๙,๓๙๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๒๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ และในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ในอัตราคนละ ๗.๙๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๓๙๑,๖๔๙	๑.ศพด. อบต.เป๊าะ จำนวน ๕ คน เป็นเงิน ๑๐,๓๖๐บาท ๒.ศพด. วัดบ้านม่วง จำนวน ๑๖ คน เป็นเงิน ๓๓,๑๕๖บาท ๓.ศพด.วัดบ้านโนนลาน จำนวน ๑๒ คน เป็นเงิน ๒๔,๘๖๗บาท ๔.ศพด.วัดบ้านหมากยาง จำนวน ๓ คน เป็นเงิน ๖,๒๑๗ บาท ๕.โรงเรียนบ้านม่วง จำนวน ๔๓ คน จำนวนเงิน ๘๙,๑๐๕ บาท ๖.โรงเรียนบ้านโนนลาน จำนวน ๕๙ คน จำนวนเงิน ๑๒๒,๒๖๐บาท ๗.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู จำนวน ๕๑ คน จำนวนเงิน ๑๐๕,๖๘๓ บาท	๒๓๐,๙๗๘.๕๖	๑๖๐,๖๗๐.๔๒	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙
๒๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู	๓๘๘,๘๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดสรรอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่๖ ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู จำนวน ๗๒ คน ในอัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๙๖,๓๔๔	๑๙๒,๔๕๖	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙
๒๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนลาน	๓๑๘,๖๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดสรรอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่๖ ของโรงเรียนบ้านโนนลาน จำนวน ๕๙ คน ในอัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๖๐,๘๙๓	๑๕๗,๗๐๗	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๒๘	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ม่วง	๓๓๔,๘๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดสรรอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่๖ ของโรงเรียน บ้านม่วง จำนวน ๖๒ คน ในอัตรา คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๖๙,๒๙๐	๑๖๕,๕๑๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙
๒๙	โครงการ Big Cleaning Day	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓๐	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	๑๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓๑	โครงการป้องกันและแก้ไข สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5	๓,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๓๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ควบคุมป้องกันโรคระบาด	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๓๔	โครงการ “แสงนำใจไทยทั้ง ชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ ๑๑ เฉลิม พระเกียรติ”	๑๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓๖	โครงการช่วยเหลือ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	๒๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓๗	โครงการคัดแยกขยะใน หมู่บ้าน (ธนาคารขยะ)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓๘	โครงการถังขยะเปียกลด โลกร้อน ขององค์กร ปกครองท้องถิ่น ประเทศ ไทย	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๓๙	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ลด ขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔๐	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและส่งเสริม คุณภาพชีวิตสตรี	๓๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ธนาคารสัตว์น้ำ บ้านหนอง คูใหญ่ หมู่ที่๗	๒๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๔๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ อำเภอให้แก่เทศบาลตำบล บึงบูรพ์	๖๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔๕	โครงการปลูกต้นไม้วัน วิสาขบูชา วันต้นไม้ แห่งชาติ ประจำปี	๒,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔๖	โครงการวันดินโลก	๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔๘	โครงการส่งเสริมการตลาด สินค้าเกษตร OTOP และ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดี อำเภอบึงบูรพ์	๑๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๔๙	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๕๐	โครงการบวงสรวงกุสมบูรณ บุษาคณูปยอดแก้ว	๗๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๕๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๘๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๕๒	โครงการประเพณีวันลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๕๓	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษา งานนอกสถานที่ของผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิ บาล	๑๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕๖	โครงการสำรวจและ ประเมินผลความพึงพอใจใน การให้บริการประชาชน	๓๐,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕๗	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน กฎหมาย	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๕๘	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน การป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต	๑๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕๙	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๖๐	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม	๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๖๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๖๒	โครงการป้องกันและเฝ้า ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๖๓	โครงการเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๗,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๖๔	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	๕,๐๐๐	-ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๖๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๕๘๕,๖๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการ จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๕,๖๘๑,๒๐๐	๓,๙๐๔,๔๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙
๖๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๔๒๔,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้ พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑,๕๓๖,๘๐๐	๘๘๗,๒๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๖๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง	๑๗,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ต.ค. พ.ศ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.พ.ศ.๖๙
๖๘	เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๘๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามอัตราที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ก.พ. พ.ศ.๖๙ สิ้นสุด ๑ ก.พ. พ.ศ.๖๙

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวศิริภา บุญปัญญา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายสมยศ หลักบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป่าะ