

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเป่าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวหินคลุก หมู่ที่๑ บ้านโนนลาน (สายบ้านโนนลาน – บ้านตลาด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่๓๘ลำดับที่๕ (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๕๗)	๑๑๒,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองคูใต้ (สายตะวันออกหมู่บ้าน-คลองส่งน้ำ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่ ๘๑ลำดับที่ ๑๕๘ (ข้อบัญญัติหน้าที่๕๗)	๑๙๘,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนแดง (สายบ้านโนนแดง – หนองหินอ้อม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่ ๕๑ลำดับที่ ๕๖ (ข้อบัญญัติหน้าที่๕๗)	๑๙๘,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	-
๔	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นผิวหินคลุก หมู่ที่๙ บ้านเหนือโนนลาน(แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)หน้าที่๑๑๐ลำดับที่ ๑๓๑ (ข้อบัญญัติหน้าที่๕๘)	๑๐๖,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐	กองช่าง	-
๕	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเป่าะแผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่๑/๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๓๙ (ข้อบัญญัติหน้าที่๕๘)	๖๓,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๓,๐๐๐	กองช่าง	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนลาน (สายวัดป่าโนนสมเภาแยกไร่นางเพียง จันทรีโท – ร่องไผ่) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๑๗๗ (ข้อบัญญัติหน้าที่๕๘)	๒๑๙,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองคูใหม่ (สายนาโนน- โนนอีซาใหญ่) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่๘๘ลำดับที่๑๘๐ (ข้อบัญญัติหน้าที่๕๙)	๔๐๓,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ขนาด กว้าง ๓ม. ยาว๘๔๕ม. สูงเฉลี่ย๐.๕๗ม. ผลตามเป้าหมาย เพื่อให้ ประชาชนมีถนนสำหรับการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	๔๐๒,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๐ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๖ เม.ย.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหมากยาง (สายคลองส่งน้ำ-สามแยกม่วงโนนลาน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่๑๘ ลำดับที่๒๔ (ข้อบัญญัติหน้าที่๕๙)	๒๐๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ขนาด กว้าง 4 ม.ยาว 645 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.พร้อมลง หิน ลูกรัง หนาเฉลี่ย0.20ม. พร้อมวางท่อขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5 จุด จุดละ 5 ท่อน ผลตามเป้าหมาย เพื่อให้ ประชาชนมีถนนสำหรับการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๒ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๒๒ เม.ย.๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านหมากยาง (สายสามแยกวัดป่าสันตินิมิต-สามแยก บ้านนางโสภี แดงงาม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่๑/๖๗ หน้าที่๑๒ลำดับที่๑๐) (ข้อบัญญัติหน้าที่๕๙)	๑๙๘,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๗ บ้านหนองคูใหญ่(สายรอบหมู่บ้าน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่ ๖๐ลำดับที่๘๕(ข้อบัญญัติหน้าที่๖๐)	๓๒๙,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๑	โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่๙ บ้านเหนือโนนลาน จากคลองชลประทาน(แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่๑๑ ลำดับที่๗) (ข้อบัญญัติหน้าที่๖๐)	๑๘๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงงาม (สายแยกดอนปู่ตา - ทำนบร่องคำน้อย) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่ ๙๘ลำดับที่ ๒๑๕ (ข้อบัญญัติหน้าที่๖๐)	๒๕๗,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่๔ บ้านม่วง(สายแยก ถนนข้าง รพ.สต.ม่วง- สี่แยกไปบ้านตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๒๖๗ (ข้อบัญญัติหน้าที่๖๑)	๑๕๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๔	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปือะ(แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่๑/๖๗ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่๔๐ (ข้อบัญญัติหน้าที่๖๑)	๒๑๔,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานปลัด สำนัก ปลัด อบต.เปือะ จำนวน ๑ หลัง ผลตามเป้าหมาย เพื่อให้มีอาคารสำนักงานที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	๑๙๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๕ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๕ มี.ค.๖๘
	จำนวน ๑๔ โครงการ	๒,๘๓๗,๐๐๐	-	๗๙๖,๐๐๐	๒,๐๔๑,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่๘ บ้านหนองคูน้อย (บริเวณสี่แยกธนาคารขยะ-ไปสำนักสงฆ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่๑/๖๗ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่๖ (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๖)	๓๑๗,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐	กองช่าง	-
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่๑ (สายข้างโรงเรียนบ้านโนนลาน – นาตากแดด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่ ๑๒๙ ลำดับที่๘ (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๗)	๑๐๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ (เส้นสำนักสงฆ์หนองคูน้อย - บ้านโฆงเลง ตำบลหนองม้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่๑/๖๖ หน้าที่ ๑๔๖ ลำดับที่๗๓ (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๔๗)	๓๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	-
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ (สายจากแยก วัดป่า-ป่าช้า) (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่๑/๖๖หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่๘(ข้อบัญญัติหน้าที่๔๗)	๓๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	-
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ (จุดบ้านนางสาวนีย์ สิงดง – บ้าน นางยุพดี บุตรสิงห์ทองเพิ่มเติมครั้งที่๑/๖๖หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่๑๓ (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๘)	๑๐๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-
	จำนวน ๕ โครงการ	๕๘๗,๐๐๐	-	-	๕๘๗,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ข้อบัญญัติหน้าที่๓๓)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้าที่๓๓)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๓	โครงการส่งเสริมเด็กด้านอนามัย (ข้อบัญญัติหน้าที่๓๓)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วย การแข่งขันกีฬา(ข้อบัญญัติหน้าที่๓๔)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา(ข้อบัญญัติหน้าที่๓๗)	๖๙,๐๒๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๙,๐๒๐	กองการศึกษาฯ	-
๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน(ข้อบัญญัติหน้าที่๓๗)	๓๐๘,๗๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน จำนวน ๓๖ บาท/ คน ๒๔๕ วัน ผลตามเป้าหมาย ศพด. อบต.เปื้าะ จำนวน ๙ คน ศพด.วัดบ้านม่วง จำนวน ๑๕ คน ศพด.วัดบ้านโนนลาน จำนวน๙คน ศพด.วัดบ้านหมากยาง จำนวน ๒ คน	๑๔๘,๕๓๖	๑๖๐,๑๖๔	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา(ข้อบัญญัติหน้าที่๓๗)	๓๐,๐๑๕	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๑๕	กองการศึกษาฯ	-
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๐)	๔๐๕,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดสรรอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ของโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคู ผลตามเป้าหมาย จำนวน๗๕คน ในอัตราคน ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐วัน	๒๒๑,๕๖๒	๑๘๓,๔๓๘	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น๑ ต.ค ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนลาน (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๑)	๓๖๗,๒๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดสรรอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ของโรงเรียน บ้านโนนลาน ผลตามเป้าหมาย จำนวน๖๘คน ในอัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐วัน	๑๘๓,๖๐๐	๑๘๓,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น๑ ต.ค ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วง (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๑)	๓๐๒,๔๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดสรรอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ของโรงเรียน บ้านม่วง ผลตามเป้าหมาย จำนวน๕๖คน อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐วัน	๑๘๓,๐๐๖	๑๑๙,๓๙๔	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น๑ ต.ค ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียน (ข้อบัญญัติหน้าที่๓๘)	๔๗๘,๓๘๖	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๗๘,๓๘๖	กองการศึกษาฯ	-
	จำนวน ๑๑ โครงการ	๒,๐๐๐,๗๒๑	-	๗๓๖,๗๐๔	๑,๒๖๔,๐๑๗	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการ Big Cleaning Day (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๑)	๑๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ Big Cleaning Day ผลตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความ สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด	๓๐๐	๙,๗๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น๑ ต.ค ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการทำหมันสุนัขและแมว (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๒)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี- สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๒)	๓๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ควบคุม ป้องกันโรคระบาด (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๒)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๔)	๒๔๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	จำนวน ๕ โครงการ	๓๐๕,๐๐๐	-	๓๐๐	๓๐๔,๗๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้กับเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๕)	๗๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๖)	๒๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	จำนวน ๒ โครงการ	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน (ธนาคารขยะ) (ข้อบัญญัติหน้าที่๔๘)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศ ไทย(ข้อบัญญัติหน้าที่๔๘)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	จำนวน ๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด(ข้อบัญญัติหน้าที่๕๐)	๔๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี(ข้อบัญญัติหน้าที่๕๐)	๓๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี ผลตามเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม บทบาทหน้าที่และกิจกรรม ของกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๘ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๘ มี.ค.๖๘
๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(ข้อบัญญัติหน้าที่๕๑)	๔๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขต อบต. เป้าะ(ข้อบัญญัติหน้าที่๕๑)	๖๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	จำนวน ๔ โครงการ	๑๗๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย(ข้อบัญญัติหน้าที่๒๙)	๒๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการปลูกต้นไม้วัน วิสาขบูชา(ข้อบัญญัติหน้าที่๖๒)	๒,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการวันดินโลก (ข้อบัญญัติหน้าที่๖๒)	๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี(ข้อบัญญัติหน้าที่๖๒)	๓,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า เกษตร OTOP และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีอำเภอบึงบูรพ์ (ข้อบัญญัติหน้าที่๖๓)	๓๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	จำนวน ๔ โครงการ	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการประเพณีบวงสรวงคู่สมบุรณ์ บูชาคุณปู่ยอดแก้ว (ข้อบัญญัติหน้าที่๕๒)	๑๐๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๒	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ(ข้อบัญญัติ หน้าที่๕๒)	๑๕๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
	จำนวน ๒ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์(ข้อบัญญัติหน้าที่๑๑)	๑๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐)หน้าที่๒๔๕ลำดับ ที่๑๕ (ข้อบัญญัติหน้าที่๑๑)	๒๐๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง ผลตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่ม/พัฒนา ศักยภาพให้กับบุคลากรของท้องถิ่น	๑๙๒,๑๙๐	๗,๘๑๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๕มี.ค๖๘ สิ้นสุด ๒๘ มี.ค๖๘
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก ธรรมาภิบาล(แผนพัฒนาท้องถิ่น๖๖-๗๐) หน้าที่๒๔๗ลำดับที่๑๗ (ข้อบัญญัติหน้าที่๑๑)	๑๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๔	โครงการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อบัญญัติหน้าที่๑๒)	๓๐,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต(ข้อบัญญัติหน้าที่๑๒)	๑๕,๐๐๐	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพวงมาลา ช่อดอกไม้ ในงานรัฐพิธี ต่าง ๆ(ข้อบัญญัติหน้าที่๑๒)	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๗	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ข้อบัญญัติหน้าที่๑๗)	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๘	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ (ข้อบัญญัติหน้าที่๑๘)	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๙	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘(ข้อบัญญัติหน้าที่๑๘)	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๑๐	โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ(ข้อบัญญัติหน้าที่๑๘)	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	จำนวน ๑๐ โครงการ	๓๑๐,๐๐๐	-	๑๙๒,๑๙๐	๑๑๗,๘๑๐	-	-

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	เงินสทบกองทุน ประกันสังคม (ข้อบัญญัติหน้าที่๑)	๒๒๗,๔๖๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงินสทบ กองทุนประกันสังคม	๙๕,๑๔๑	๑๓๒,๓๑๙	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	เงินสทบกองทุนเงิน ทดแทน (ข้อบัญญัติหน้าที่๑)	๑๒,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงินสทบ กองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการ ทำงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔,๔๐๐	๗,๖๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติหน้าที่๑)	๘,๙๕๙,๒๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสรรสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป	๔,๐๗๙,๒๐๐	๔,๘๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ (ข้อบัญญัติหน้าที่๒)	๒,๔๒๘,๘๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง ชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑,๑๖๕,๔๐๐	๑,๒๖๓,๔๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ข้อบัญญัติหน้าที่๒)	๓๖,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ ทำการวินิจฉัยแล้ว	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๖	เงินสำรองจ่าย(ข้อบัญญัติ หน้าที่๒)	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (ข้อบัญญัติหน้าที่๓)	๔๐๐,๘๐๔	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น	๔๐๐,๘๐๔	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น๑ ต.ค ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘
๘	เงินสมทบเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.) (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๓)	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพื้นที่	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น๑ ต.ค ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘
๙	เงินช่วยค่าทำศพ ข้าราชการ/พนักงาน (ข้อบัญญัติหน้าที่๔)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๑๐	เงินช่วยค่าศพพนักงานจ้าง (ข้อบัญญัติหน้าที่๔)	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	จำนวน ๑๐ โครงการ	๑๒,๔๗๔,๒๖๔	-	๕,๘๓๖,๙๔๕	๖,๖๓๗,๓๑๙	-	-

ลงชื่อ

(นายทินพันธุ์ จงจินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายถวิล ชินพันธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป่า